

## 11

111  
333  
222 444



25.4.2020

[illegible]

Messung	Grenzwerte
Schutzleiterwiderstand	Max 0.3 Ohm (Pro Meter Kabel +0.1 Ohm aber Max 1.0 Ohm)
Isolationsprüfung 500V	Min 2,00 MOhm
Schutzleiterstrom	Max 0,50 mA
Berührungstrom	Max 0,25 mA